

DATA DE ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA: 19/07/2023

OBRA: MINIUSINA FOTOVOLTAICA CARPORT

ENDEREÇO: RUA: 22, S/N - SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO

PRAZO: 6 MESES (180 DIAS)

Potência: 75 kWp



Uso exclusivo

Analísado por:

Em: ____/____/____

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1° MÊS (HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO)		2° MÊS (INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA)		3° MÊS (INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS)		4° MÊS (INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS)		5° MÊS (INSTALAÇÃO DOS INVERSORES)		6° MÊS (TROCA DOS MEDIDORES)		VALORES DOS SERVIÇOS	PESO
		EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	SERV. (R\$)	%
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO, HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO FOTOVOLTAICO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO, ART CREA-GO, LIVRO DE ORDEM E RELATÓRIO "AS-BUILT").	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	R\$ 3.288,86	0,80%
1.2	MINIUSINA FOTOVOLTAICA CARPORT, POTÊNCIA MÍNIMA TOTAL DE 74.925 kWp, ESTRUTURA METÁLICA TIPO CARPORT COM 20 VAGAS PARA CARROS, INVERSORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO, CABOS, CONECTORES, CABINE DE PROTEÇÃO, ATERRAMENTO, FRETES, TAXAS, IMPOSTOS, POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES E SISTEMA DE MONITORAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	0%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%	R\$ 407.042,34	99,20%
		1%	1%	19%	19%	19%	39%	19%	59%	19%	79%	19%	100%		
	VALOR FINAL DA PARCELA		R\$ 3.288,86		R\$ 81.408,47		R\$ 81.408,47		R\$ 81.408,47		R\$ 81.408,47		R\$ 81.408,47		R\$ 410.331,20
	VALORES ACUMULADOS COM BDI DE 19%		R\$ 3.288,86		R\$ 84.697,33		R\$ 166.105,80		R\$ 247.514,26		R\$ 328.922,73		R\$ 410.331,20		R\$ 410.331,20

Mineiros-GO, 10 de outubro de 2023

Ado Vilela Barbosa
Engenheiro Eletricista
CREA-MT: 11.683/D

