

Planilha cronograma

Contratante: UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros
 Obra: Cercamento
 Endereço: Av 19, Qd 14 - Setor Aeroporto - 75833-124
 Data: 15/02/2023
 Responsável: Pedro Henrique Martins Goulart
 Documento: CREA: 1019406550 D - GO

Data	14/mai	21/mai	28/mai	04/jun	11/jun	18/jun	25/jun	02/jul	09/jul	16/jul	23/jul	30/jul	06/ago	13/ago	
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total semanas
Serviços preliminares															
Remoção de cerca															2
Destocamento e remoção de árvores															3
Movimentações de terra															3
Medição e revisão de projeto															2
Total etapa	R\$			18.008,98				Simp	2,39%		Acum	2,39%			
Muro alvenaria e grade															
Preparação de solo															5
Fundações															6
Pilares															7
Fechamento															8
Movimentação de terra															1
Acabamento															4
Medição															1
Total etapa	R\$			571.984,65				Simp	75,97%		Acum	78,36%			
Elétrico															
Rasgo de piso e paredes															1
Passagem de eletrodutos															2
Passagem de fios															2
Montagem de sistemas															1
Teste de rede															2
Medição															1
Total etapa	R\$			31.151,02				Simp	4,14%		Acum	82,50%			
Lixeiras															
Preparação de solo															2
Fundações															2
Pilares															3
Elétrico															3
Fechamento															4
Medição															1
Total etapa	R\$			20.796,67				Simp	2,76%		Acum	85,26%			
Calçada e finalização															
Movimentação de terra															4
Concretagem															4
Instalação dos portões															1
Plantio de mudas															1
Pintura															1
Medição															1
Total etapa	R\$			110.969,88				Simp	14,74%		Acum	100,00%			