

Planilha cronograma físico-financeiro

Contratante: UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros

Obra: Pinturas

Endereço: Rua 23 esq Av. Caiapós, Qd 15, Aeroporto

Data: 01/10/2025

Responsável: Pedro Henrique Martins Goulart

Documento: CREA: 1019406550 D - GO

Data	1º Mês				2º Mês				3º Mês				Total
Medição	1				2				3				
	Simpl		Acum		Simpl		Acum		Simpl		Acum		
Bloco ADM1 externo	100%	R\$ 12.078,60	100%	R\$ 12.078,60	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.078,60	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.078,60	R\$ 114.458,12
Bloco ADM2 externo	100%	R\$ 12.724,14	100%	R\$ 12.724,14	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.724,14	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.724,14	
Bloco ADM2 interno	100%	R\$ 10.342,73	100%	R\$ 10.342,73	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.342,73	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.342,73	
Bloco ADM2 corrimão e portas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.191,44	100%	R\$ 1.191,44	
Bloco 2 externo	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 22.763,17	100%	R\$ 22.763,17	0%	R\$ -	100%	R\$ 22.763,17	
Bloco 2 interno	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 8.962,53	100%	R\$ 8.962,53	0%	R\$ -	100%	R\$ 8.962,53	
Bloco 3 corrimão	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.325,43	100%	R\$ 2.325,43	
Bloco 4 corrimão	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.930,30	100%	R\$ 12.930,30	
Pisos	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 16.734,71	100%	R\$ 16.734,71	0%	R\$ -	100%	R\$ 16.734,71	
Segurança e equipamentos	100%	R\$ 14.405,07	100%	R\$ 14.405,07	0%	R\$ -	100%	R\$ 14.405,07	0%	R\$ -	100%	R\$ 14.405,07	
	R\$ 49.550,54				R\$ 48.460,41				R\$ 16.447,17				

OBS: Os valores das medições podem variar de acordo com com o andamento da obra