

DATA DE ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA: 19/07/2023

OBRA: MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS

ENDEREÇO 1: Rua: 22, s/n - Setor Aeroporto - Mineiros - GO

ENDEREÇO 2: BR 364, 800 metros do Posto 7 Milhas - Zona Rural - Mineiros - GO

PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)

Potência Total: 148.500 Wp



**Uso exclusivo**

Analísado por:

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS (HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS)		2º MÊS (INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS)		3º MÊS (INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS)		4º MÊS (TROCA DOS MEDIDORES E START DAS MINIUSINAS)		VALORES DOS SERVIÇOS	PESO
		EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	EXEC.	ACUM.	SERV. ( R\$ )	%
1.0	MINIUSINA FOTOVOLTAICA TIPO CARPORT, POTÊNCIA MÍNIMA TOTAL DE 82.500 Wp, ÁREA TOTAL 388 M², ESTRUTURA METÁLICA TIPO CARPORT COM 20 VAGAS PARA CARROS, PROJETO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL, INVERSORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO, CABOS, CONECTORES, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS GARAGENS, CABINE DE PROTEÇÃO, ATERRAMENTO, FRETES, TAXAS, IMPOSTOS, POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES E SISTEMA DE MONITORAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A SER MONTADA NA RUA 22.	10%	10%	30%	40%	40%	80%	20%	100%	R\$ 323.719,77	55,83%
2.0	MINIUSINA FOTOVOLTAICA TIPO SOLO, POTÊNCIA MÍNIMA TOTAL DE 66.000 Wp, ÁREA TOTAL 700 M², ESTRUTURA METÁLICA TIPO SOLO, TODO PERÍMETRO CERCADO COM ALAMBRADO E CONCERTINA, PREPARAÇÃO DO PISO E COLOCAÇÃO DE BRITA, PROJETO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL, INVERSORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO, CABOS, CONECTORES, CABINE DE PROTEÇÃO, ATERRAMENTO, FRETES, TAXAS, IMPOSTOS, POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES E SISTEMA DE MONITORAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A SER MONTADA NA FAZENDA EXPERIMENTAL.	10%	10%	30%	40%	40%	80%	20%	100%	R\$ 256.070,66	44,17%
		10%	10%	19%	19%	19%	39%	19%	100%		
<b>VALOR FINAL DA PARCELA</b>		<b>R\$ 57.979,04</b>		<b>R\$ 173.937,13</b>		<b>R\$ 231.916,17</b>		<b>R\$ 115.958,09</b>			
<b>VALORES ACUMULADOS COM BDI DE 17%</b>		<b>R\$ 57.979,04</b>		<b>R\$ 231.916,17</b>		<b>R\$ 463.832,35</b>		<b>R\$ 579.790,44</b>		<b>R\$ 579.790,44</b>	<b>100,00%</b>

Mineiros-GO, 18 de outubro de 2024

Ado Vilela Barbosa  
Engenheiro Eletricista  
CREA-MT: 11.683/D